

督查情况通报

[2017]第 17 期

(总第 735 期)

湛江市人民政府办公室

2017 年 4 月 11 日

2017 年政府工作报告 10 件民生实事进展情况(一)

为扎实推进 2017 年 10 件民生实事,根据《湛江市人民政府办公室关于做好 2017 年政府工作报告重点工作的通知》(湛府办[2017]13 号)要求,市分管领导及时调研部署,各承办单位认真制订了具体实施方案,并加快推进,市政府督查室跟踪督办。截至 2017 年 4 月初,进展情况如下:

2017 年政府工作报告 10 件民生实事进展情况（一）

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
1	完成赤坎区“一门式、一网式”政务服务模式改革试点	<p>6 月底前完成办公软件及公共服务平台系统研发工作。</p> <p>8 月底前完成行政许可和公共服务事项标准编制工作。</p> <p>10 月底前完成区级政务服务实体大厅改建工作。</p> <p>11 月底前按照“一门式、一网式”服务模式要求，完成综合服务窗口工作人员录用和培训工作。</p>	2017.12	赤坎区政府	<p>1. 赤坎区已成立“一门式、一网式”政务服务改革专责工作小组，拟定了《赤坎区推行一门式一网式政务服务模式改革实施方案》。</p> <p>2. 经实地调研，已选定赤坎区椹川大道北 352 号之一国税大楼的二至四层作为区级“一门式、一网式”服务大厅。同时，已联系多家软件开发公司开展业务洽谈工作。</p>	政务服务大厅建设资金暂未全部落实。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
2	实施 15 间 镇级敬老 院改扩建， 新增床位 1500 个	<p>6 月底前完成各县（市）调研、选址、规划设计、招投标等前期工作，并按市的部署推进镇级敬老院改扩建工作。</p> <p>10 月底前动工扩建 5 个区域性敬老院，增加床位约 1000 个。</p> <p>11 月底前对 10 间敬老院空置的房子实施改造，购置生活用品和完善生活设施，增加床位约 500 个。</p>	2017. 12	市民政局	<p>1. 已完成 15 间镇级敬老院改扩建的选址工作，已制定工作方案，明确任务，落实专人负责。</p> <p>2. 已完成 10 间敬老院改建工作的规划和预算；已委托广东工业大学建筑设计研究院湛江分院对 5 间区域性敬老院的扩建工作进行设计，已完成测量和勘查。</p>	县、镇级财政资金困难。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
3	建成市残疾人康复中心	5 月主体结构封顶。 8 月完成装饰装修、 安装工程。 10 月完成小区绿化 和室外排水工程。 12 月完成康复设施、 设备安装并交付使用。	2017. 12	市残联 市住房城乡建设局	已完成主体结构八层（共九层）的施工，完成 1—4 层部分墙体砌筑。	1. 项目深基坑支护工程设计及施工超出暂估价，后续小区绿化排水和电气工程均为暂估价，无设计施工图纸等资料，导致设计、施工无法控制造价。原委托的招标代理单位对此问题不予配合，并以委托协议没提及电梯招标问题为由拒绝代理电梯分部工程招投标工作。 2. 设计施工图没有发电机房的静噪环保设计方案。
4	完成森林公园升级改造	6 月底前完成景区大树钢支撑施工。 9 月底前完成东大门第二停车场、景区指示牌建设。 11 月底前完成赤溪湖周边绿化种植工程。	2017. 12	湖光岩风景区管理局	设计单位正按专家组评审意见对东大门第二停车场、环湖二级园道的设计方案进行修改完善。景区供水工程方案已完成初稿。正抓紧编制景区指示牌设计方案。	森林公园景区大树钢支撑加固工程所需资金 278 万元，因森林公园日常维护经费及景区门票收入已无节余经费，此项工作目前无法开展。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
5	建成赤坎 世贸、观海 路和霞山 国贸三座 人行天桥	1. 世贸人行天桥：5 月底完成钢结构架设；8 月底全面完成。	2017.8	市城市综合 管理局	世贸人行天桥项目已完成东、西两侧跨河桥梁工程和天桥步梯工程；异型钢桁架天桥正在厂家预制，已完成 60%的构件，正在开始组装。	
		2. 霞山国贸人行天桥：年内完成项目立项、设计、招标等前期工作，12 月底前完成工程施工。	2017.12		霞山国贸人行天桥项目已取得市城市规划局的规划条件批复；已完成建设用地有关情况说明，正在编制项目建议书。	
		3. 观海路人行天桥：3 月底前完成初步规划设计方案、取得可行性研究报告批复；6 月底前完成项目立项、施工设计、预算编制和审核，并进行监理招标；8 月底前完成施工招标，动工建设，12 月 20 日前完工。	2017.12	赤坎区 政府	观海路人行天桥项目的初步设计方案已送市城市规划局，待批复。	

序号	事项	2017年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
6	完成霞山观海路南段升级改造	<p>9月完成招标等前期工作。</p> <p>10月开工建设。</p> <p>12月完成升级改造工程。</p>	2017.12	市城市综合管理局	已获得项目规划条件批复、用地有关情况说明，已完成项目可行性研究报告的编制工作。正在申请办理资金证明。	
7	建成1000套保障房	<p>6月底完成约300套保障房的建设目标任务。</p> <p>9月底累计完成约600套保障房的建设目标任务。</p> <p>11月底全面完成1000套保障房建设目标任务。</p>	2017.12	市住房城乡建设局	湛江开发区中科炼化棚户区分区改造项目二期(约1000套)，已完成项目主体及内外墙施工，正在进行室内外装修。	

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
8	市区新增 1 万个优质学位	<p>3 月底前，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江开发区制定项目学校建设计划，并按照市的工作部署，加快推进项目前期工作。</p> <p>11 月底前，各区完成项目学校建设任务，新增 1 万个市区中小学学位。</p>	2017. 12	市教育局	<p>市十二小原点分校已完工，市实验小学、市二十四中、市三十四小已基本完工，麻章区第二中学、市十七小正在动工建设，市初级实验中学、市十七中、麻章二小、湛江开发区一小和四小已基本完成前期手续办理工作，正在进行动工建设筹备工作。</p>	<p>1. 项目前期筹建工作时间过长。</p> <p>2. 个别项目资金未及时到位。</p>

序号	事项	2017年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成时限	主办单位	进展情况	存在问题
9	完成湛江中心人民医院整体搬迁	<p>3月底前,完成施工收尾、单项工程验收移交及制氧工程施工,完成制氧工程设备调试、检测、验收工作。</p> <p>4月底前,完成查漏补缺及验收后整改工作,完成竣工验收及整体移交工作。</p> <p>5-7月,新院竣工进入全面移交调试、筹备阶段。</p> <p>8月底前,完成湛江中心人民医院整体搬迁。</p>	2017.8	<p>市卫生计生局</p> <p>市住房城乡建设局</p> <p>湛江中心人民医院</p>	<p>1.项目工程建设情况:主体工程装饰装修已基本完成,正在进行施工收尾工作。弱电智能化工程已基本完成,正进行计算机网络设备调试,监控系统、入侵报警系统、婴儿监护及手术示教设备等末端设备安装;净化系统工程已基本完成,医疗净化工程洁净区域(手术室)已完成第三方检测。制氧及正负压系统工程设备已完成安装,机房的装饰也已完成,正在进行负压机房的墙体整改及装饰。标识工程已基本完成。医疗气体、防护及屏蔽、厨房等工程均完成总量的90%。新购3.0MR和16排CT机已进场。</p> <p>2.相关配套工作情况:供电工程已完成接驳并正常通电。供水工程,分三路水源供水,康宁路方向有两回路已完成接驳并正常通水;第三回路供水管道敷设施工已完成。排污工程已完排污管网的接驳。燃气工程,已签订燃气管道建设合同。</p>	<p>1.土地入库办证、源珠路独田村段拆迁、坟墓清理、新院与东菊村之间规划路建设、北大门和污物专道出口等问题未最终解决。</p> <p>2.部分专业工程进场迟,影响施工进度。</p> <p>3.部分区域的末端设备安装和装饰收尾工作需在医院搬迁后才能完成收尾。</p> <p>4.康宁路出入口需解决公交站台、路灯和园林绿化等市政设施的迁移。</p>

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
10	建成 8 间二甲乡镇医院和 500 间公建民营村级卫生站	<p>1. 建成 8 间二甲乡镇卫生院：5 月 1 日前动工建设雷州市乌石镇、附城镇、廉江市安铺镇、青平镇、徐闻县锦和镇等 5 间中心卫生院；10 月 1 日前动工建设遂溪县城月镇、吴川市振文镇、坡头区龙头镇等 3 间中心卫生院；12 月底完成 8 间二甲乡镇卫生院建设。</p> <p>2. 500 家公建民营村级卫生站：7 月底前建成 300 家，10 月底前全面完成。</p>	2017.12	市卫生计生局	<p>1. 8 间卫生院项目进展情况： 雷州市附城镇和乌石镇卫生院项目，已制订责任分工表，已完成项目立项、可行性报告、规划许可、国有土地权证办理等工作，正在进行消防许可、地质勘查、图纸设计等工作。</p> <p>徐闻县锦和镇卫生院项目，已安排预算 500 万元用于项目征地费用。已完成项目立项、可行性报告、规划许可证、环评、地质勘查、图纸设计、图纸审图、建设用地许可证、消防许可证。正在办理项目公开招标。</p> <p>廉江市青平镇和安铺镇卫生院项目，青平镇卫生院已完成现场测量规划，已提交立项申请，已完成勘查、设计、监理招标等工作。安铺镇卫生院已完成可行性报告、项目立项工作，项目工程勘查、设计招标已进入招标公示阶段。</p> <p>吴川市振文镇卫生院项目，已完成整体规划，建设用地已基本落</p>	<p>1. 启动资金未到位。</p> <p>2. 镇卫生院对卫生站的建设指导不及时不到位。</p>

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
					<p>实，正在推进立项、勘查、设计等工作。</p> <p>遂溪县城月镇卫生院项目，项目新院址 33.47 亩土地已落实，正在办理项目用地审批，已完成项目可行性报告。</p> <p>坡头区龙头镇卫生院项目已完成立项和可行性报告的编制工作；规划许可、图纸设计、国有土地权证办理、消防许可、地质勘查、图纸审图等工作正在加紧推进中。</p> <p>2.500 间公建民营村级卫生站。全市已有 624 间村卫生站完成申报并上报省卫生计生委（含 2016 年完成的 107 间卫生院）。</p>	

发：市委、市人大常委会、市政府、市政协、市纪委领导班子成员，市政府秘书长、副秘书长、办公室副主任，市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室，市有关单位，各县（市、区）政府（管委会）。
