

督查情况通报

[2017]第 21 期

(总第 739 期)

湛江市人民政府办公室

2017 年 5 月 10 日

2017 年政府工作报告 10 件民生实事 进展情况(二)

为扎实推进 2017 年 10 件民生实事,根据《湛江市人民政府办公室关于做好 2017 年政府工作报告重点工作的通知》(湛府办〔2017〕13 号)要求,市各分管领导及时调研部署,各承办单位认真制订了具体实施方案,并加快推进,市政府督查室跟踪督查。截至 2017 年 5 月初,进展情况如下:

2017 年政府工作报告 10 件民生实事进展情况（二）

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
1	完成赤坎区“一门式、一网式”政务服务模式改革试点	<p>6 月底前完成办公软件及公共服务平台系统研发工作。</p> <p>8 月底前完成行政许可和公共服务事项标准编制工作。</p> <p>10 月底前完成区级政务服务实体大厅改建工作。</p> <p>11 月底前按照“一门式、一网式”服务模式要求，完成综合服务窗口工作人员录用和培训工作。</p>	2017.12	赤坎区政府	<p>1. 已拟定《赤坎区推行一门式一网式政府服务模式改革实施方案》，已确定项目选址。</p> <p>2. 已与区国税局签订共建“一门式一网式”政务服务大楼协议，合作期为 10 年。</p> <p>3. 已编制办公大楼道路、绿化外围等效果图，正在修改完善中。</p>	<p>1. 建设资金严重不足。</p> <p>2. 一门式一网式信息系统有待研发。</p>

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
2	实施 15 间镇级敬老院改扩建, 新增床位 1500 个	<p>6 月底前完成各县(市)调研、选址、规划设计、招投标等前期工作, 并按市的部署推进镇级敬老院改扩建工作。</p> <p>10 月底前动工扩建 5 个区域性敬老院, 增加床位约 1000 个。</p> <p>11 月底前对 10 间敬老院空置的房子实施改造, 购置生活用品和完善生活设施, 增加床位约 500 个。</p>	2017. 12	市民政局	<p>1. 已完成 15 间镇级敬老院改扩建的选址工作, 共需资金约 3750 万元, 已积极向省有关部门申报项目建设资金。</p> <p>2. 改建的 10 间敬老院已动工, 其中廉江市车板镇、和寮镇敬老院改建工作已基本完成, 其他 8 间敬老院已完成规划、设计、工程预算等前期工作。</p> <p>3. 另 5 间区域性敬老院建设工作已委托设计单位就统一规模、统一标准、统一规划、统一建筑格调、建筑层数、面积指标等进行设计, 目前已完成测量、规划、设计和估价。</p>	<p>1. 县、镇一级政府重视不够, 力度不大。</p> <p>2. 大部分资金还未落实到位, 资金缺口 2000 万元。</p>

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
3	建成市残疾人康复中心	5 月主体结构封顶。 8 月完成装饰装修、 安装工程。 10 月完成小区绿化 和室外排水工程。 12 月完成康复设 施、设备安装并交付使用。	2017. 12	市残联 市住房城 乡建设局	项目已基本完成主体结构封 顶, 已完成 1—6 层墙体砌筑。	1. 项目深基坑支护工 程设计及施工超出暂估价, 后续小区绿化排水和电气 工程均为暂估价, 无设计施 工图纸等资料, 导致设计、 施工无法控制造价。原委托 的招标代理单位对此问题 不予配合, 并以委托协议没 提及电梯招标问题为由拒 绝代理电梯分部工程招投 标工作。 2. 设计施工图没有发 电机房的静噪环保设计方 案。
4	完成森林 公园升级 改造	6 月底前完成景区大 树钢支撑施工。 9 月底前完成东大门 第二停车场、景区指示牌 建设。 11 月底前完成赤溪 湖周边绿化种植工程。	2017. 12	湖光岩风景 区管理局	设计单位正按专家组评审意 见对东大门第二停车场、环湖二级 园道的设计方案进行修改完善。景 区供水工程方案已完成初稿。正抓 紧编制景区指示牌设计方案。	森林公园景区大树钢 支撑加固工程所需资金 278 万元, 因森林公园日常 维护经费及景区门票收入 已无节余经费, 此项工作目 前无法开展。

序号	事项	2017年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
5	建成赤坎 世贸、观海 路和霞山 国贸三座 人行天桥	1. 世贸人行天桥：5 月底完成钢结构架设；8 月底全面完成。	2017.8	市城市综 合管理局	已完成跨河桥和天桥步梯主体 工程，钢桁架天桥的构件已全部预制 完成并通过预拼装验收。现正在搭设 钢桁架施工平台及构件喷涂工作。	
		2. 霞山国贸人行天 桥：年内完成项目立项、 设计、招标等前期工作， 12月底前完成工程施工。	2017.12		正在办理勘察设计招标、项目建 议书批复及立项工作。	前期手续涉及的部门较 多，手续繁琐，耗时长。
		3. 观海路人行天 桥：3月底前完成初步规 划设计方案、取得可行性 研究报告批复；6月底前 完成项目立项、施工设 计、预算编制和审核，并 进行监理招标；8月底前 完成施工招标，动工建 设，12月20日前完工。	2017.12	赤坎区 政府	观海路人行天桥项目的初步 设计方案已送市城市规划局，待批 复。	

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
6	完成霞山观海路南段升级改造	<p>9 月完成招标等前期工作。</p> <p>10 月开工建设。</p> <p>12 月完成升级改造工程。</p>	2017.12	市城市综合管理局	已完成立项手续，正在办理设计招标工作。	项目前期手续繁琐，耗时较长。
7	建成 1000 套保障房	<p>6 月底完成约 300 套保障房的建设目标任务。</p> <p>9 月底累计完成约 600 套保障房的建设目标任务。</p> <p>11 月底全面完成 1000 套保障房建设目标任务。</p>	2017.12	市住房城乡建设局	湛江开发区中科炼化棚户区改造项目二期(约 1000 套)，已完成项目主体及内外墙施工，正在进行室内外装修配套工作。	

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
8	市区新增 1 万个优质学位	<p>3 月底前，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江开发区制定项目学校建设计划，并按照市的工作部署，加快推进项目前期工作。</p> <p>11 月底前，各区完成项目学校建设任务，新增 1 万个市区中小学学位。</p>	2017.12	市教育局	<p>市第十二小原点分校已完工，市实验小学、市第二十四中学、市第三十四小学已基本完工，市初级实验中学、市第十七小学、麻章区第二中学正在开工建设，市第十七中学、麻章镇第二小学、湛江开发区第一小学和湛江开发区第四小学已基本完成前期手续办理工作，正在进行动工前筹备工作。</p>	<p>1. 项目前期筹建工作时间过长。</p> <p>2. 个别项目资金未及时到位。</p>

序号	事项	2017年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成时限	主办单位	进展情况	存在问题
9	完成湛江中心医院整体搬迁	<p>3月底前,完成施工收尾、单项工程验收移交及制氧工程施工,完成制氧工程设备调试、检测、验收工作。</p> <p>4月底前,完成查漏补缺及验收后整改工作,完成竣工验收及整体移交工作。</p> <p>5-7月,新院竣工进入全面移交调试、筹备阶段。</p> <p>8月底前,完成湛江中心人民医院整体搬迁。</p>	2017.8	<p>市卫生计生局</p> <p>市住房城乡建设局</p> <p>湛江中心人民医院</p>	<p>1.项目工程建设情况:项目已完成施工,已于4月18日完成工程竣工验收、消防验收、电梯验收、节能验收和防雷检测等工作,正在进行确保医疗建设系统性功能完整闭合和安全运行等工程施工上的查漏补缺工作,医疗设备机房正在加紧施工。</p> <p>2.相关配套工作情况:一是市政管道工程方面,供电工程已正常通电。供水工程,分三路水源供水,其中康宁路方向有两回路已正常通水,源珠路方向已完成接驳。排污工程已完成排污管网的接驳。燃气工程正加紧施工。二是道路建设和征拆方面,源珠路东盟城至独田村路段约800米,已基本完成铺设沥青路面施工。源珠路独田村段民房基本完成拆除,正在开展路面清表、平整工作,赤坎区已公布迁坟公告,正在进行坟墓数量统计。</p>	<p>1.草苏村40.77亩和灌排公司15.29亩两个地块的入库工作无进展。</p> <p>2.康宁路出入口需解决公交站台、路灯和园林绿化等市政设施的迁移。</p> <p>3.独田村村民因拆迁问题阻碍施工队进场。</p> <p>4.新购3.0MR和16排CT机已于2016年12月进场,由于机房的强电稳压、供水保障、相对无尘化等方面有待完善,未满足安装条件。</p>

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
10	建成 8 间二甲乡镇医院和 500 间公建民营村级卫生站	<p>1. 建成 8 间二甲乡镇卫生院：5 月 1 日前动工建设雷州市乌石镇、附城镇、廉江市安铺镇、青平镇、徐闻县锦和镇等 5 间中心卫生院；10 月 1 日前动工建设遂溪县城月镇、吴川市振文镇、坡头区龙头镇等 3 间中心卫生院；12 月底完成 8 间二甲乡镇卫生院建设。</p> <p>2. 500 家公建民营村级卫生站：7 月底前建成 300 家，10 月底前全面完成。</p>	2017. 12	市卫生计生局	<p>1. 8 间卫生院项目进展情况：</p> <p>(1) 雷州市：附城镇和乌石镇卫生院项目已开工建设，附城镇中心卫生院已完成土地平整、临时供水、供电线路及变压器安装调试及工棚搭建。乌石镇中心卫生院已完成土地平整、工棚搭建和供电线路新增供电变压器安装及线路施工。</p> <p>(2) 徐闻县：锦和镇卫生院已动工建设。楼面围墙已打好加层楼基口。</p> <p>(3) 廉江市：青平镇卫生院已完成项目立项、现场测量规划、勘察、设计、监理招标等工作，正在进行征地工作。安铺镇卫生院已完成项目立项、建设可行性报告、条件规划招标；正在办理项目环评、地质勘察招标、图纸设计招等。</p> <p>(4) 吴川市：振文镇卫生院项目正处于土地征用阶段，已完成可行性报告、医院名称和床位变更。正在办理规划许可证、立项、</p>	<p>1. 需当地政府加快解决 8 间卫生院建设过程中涉及的迁坟、征地、林业用地变更、土地调规、征地费用等问题。</p> <p>2. 镇卫生院对卫生站的建设指导不及时不到位。</p>

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
					<p>地质勘探、图纸设计等工作。</p> <p>(5) 遂溪县：城月镇卫生院已完成项目立项，项目采用 EPC 总承包模式建设，已挂网招标。</p> <p>(6) 坡头区龙头镇卫生院项目已完成立项和可行性报告的编制工作；已启动龙头综合厂约 3 亩土地回收程序；规划许可、图纸设计、图纸审定、地质勘查等工作正在加紧推进中。</p> <p>2. 500 间公建民营村级卫生站。全市已有 624 间村卫生站完成申报并上报省卫生计生委(含 2016 年完成的 107 间卫生院)，待批复。</p>	

发：市委、市人大常委会、市政府、市政协、市纪委领导班子成员，市政府秘书长、副秘书长、办公室副主任，市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室，市有关单位，各县（市、区）政府（管委会）。
