

督查情况通报

[2017]第 49 期

(总第 767 期)

湛江市人民政府办公室

2017 年 7 月 10 日

2017 年政府工作报告 10 件民生实事进展情况(四)

为扎实推进 2017 年 10 件民生实事,根据《湛江市人民政府办公室关于做好 2017 年政府工作报告重点工作的通知》(湛府办[2017]13 号)要求,市政府各分管领导及时调研部署,各承办单位认真制订具体实施方案,并加快推进,市政府督查室跟踪督查。截至 2017 年 7 月初,进展情况如下:

2017 年政府工作报告 10 件民生实事进展情况（四）

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
1	完成赤坎区“一门式、一网式”政务服务模式改革试点	6 月底前完成办公软件及公共服务平台系统研发工作。 8 月底前完成行政许可和公共服务事项标准编制工作。 10 月底前完成区级政务服务实体大厅改建工作。 11 月底前按照“一门式、一网式”服务模式要求，完成综合服务窗口工作人员录用和培训工作。	2017. 12	赤坎区政府	1. 赤坎区“一门式一网式”政务服务大厅实施方案已明确以省八大系统为基础，以智慧化大厅为方向。 2. 已与赤坎区国税局签订共建“一门式一网式”政务服务大楼协议，合作期为 10 年。 3. 大楼周围场地已于 6 月 20 日进场施工。已委托设计公司大楼内部改造进行图纸规划、预算核定等工作。	1. 建设资金缺口较大。 2. 省统一申办受理平台实施方只负责数据接入，不负责事项数据维护，不利于后续系统持续推广。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
2	实施 15 间 镇 级 敬 老 院改扩建， 新增床位 1500 个	6 月底前完成各县（市）调研、选址、规划设计、招投标等前期工作，并按市的部署推进镇级敬老院改扩建工作。 10 月底前动工扩建 5 个区域性敬老院，增加床位约 1000 个。 11 月底前对 10 间敬老院空置的房子实施改造，购置生活用品和完善生活设施，增加床位约 500 个。	2017. 12	市民政局	1. 改建的 10 间敬老院进展情况：廉江市车板镇敬老院和寮镇敬老院已完成改建，新增床位 78 个，其他 8 间敬老院正在改建中。 2. 扩建的 5 间区域性敬老院进展情况：廉江市新民镇敬老院已立项，其他 4 间正在立项中。 3. 筹集资金情况：已从中央、省、市筹集资金 2159 万元，已下拨 1083 万元用于 15 间敬老院改扩建，另 1076 万元市财政拟于近期下拨。	雷州市、吴川市、遂溪县、徐闻县等地进展缓慢，4 间区域性敬老院尚未完成立项工作。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
3	建成市残疾人康复中心	5 月主体结构封顶。 8 月完成装饰装修、 安装工程。 10 月完成小区绿化 和室外排水工程。 12 月完成康复设 施、设备安装并交付使 用。	2017. 12	市残联 市住房城 乡建设局	项目已完成主体结构封顶，正进 行 1 至 9 层砌体及部分抹灰施工。已 完成投资约 2000 万元。	项目污(雨)水管 网未接入市政管道系 统，造成项目污(雨) 水无法外排，严重影响 项目投入使用。
4	完成森林公园升级改造	6 月底前完成景区大 树钢支撑施工。 9 月底前完成东大门 第二停车场、景区指示牌 建设。 11 月底前完成赤溪 湖周边绿化种植工程。	2017. 12	湖光岩风景 区管理局	已组织专家和技术人员对森林公 园升级改造项目的方案进行了最终评 审，设计单位正抓紧开展施工图及预 算的编制工作。	未能如期在 6 月 月底前完成景区大树钢 支撑施工。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
5	建成赤坎 世贸、观海 路和霞山 国贸三座 人行天桥	1. 世贸人行天桥: 5 月底完成钢结构架设; 8 月底全面完成。	2017. 8	市城市综 合管理局	已于 2016 年 9 月进场施工。已完 成搭设钢桁架施工平台及构件预制喷 涂工作, 正在进行拼装, 完成形象进 度约 76%。	
		2. 霞山国贸人行天 桥: 年内完成项目立项、 设计、招标等前期工作, 12 月底前完成工程施工。	2017. 12		已完成项目建议书、规划条件、 资金证明、用地证明、立项等前期工 作, 正在办理勘察设计招标工作。	前期手续涉及的 部门较多, 手续繁琐, 耗时长。
		3. 观海路人行天 桥: 3 月底前完成初步规 划设计方案、取得可行性 研究报告批复; 6 月底前 完成项目立项、施工设 计、预算编制和审核, 并 进行监理招标; 8 月底前 完成施工招标, 动工建 设, 12 月 20 日前完工。	2017. 12	赤坎区 政府	根据市主要领导调研金沙湾“三 个城市”样板区建设的有关指示精 神, 赤坎区政府正根据实际情况, 与 市有关单位进行论证和协调推进该 项工作。	

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
6	完成霞山观海路南段升级改造	9 月完成招标等前期工作。 10 月动工建设。 12 月完成升级改造工程。	2017. 12	市城市综合管理局	已完成项目规划条件、用地证明、立项、设计招标等前期工作；正在开展施工图设计工作。	项目前期手续繁琐，耗时较长。
7	建成 1000 套保障房	6 月底完成约 300 套保障房的建设目标任务。 9 月底累计完成约 600 套保障房的建设目标任务。 11 月底全面完成 1000 套保障房建设目标任务。	2017. 12	市住房城乡建设局	湛江开发区中科炼化棚户区改造项目二期已建成 500 套，其余项目正在进行室内外装修配套工程。	

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
8	市区新增 1 万个优质学 位	3 月底前，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江开发区制定项目学校建设计划，并按照市的工作部署，加快推进项目前期工作。 11 月底前，各区完成项目学校建设任务，新增 1 万个市区中小学学位。	2017. 12	市教育局	市第十二小原点分校已完工，市实验小学、市第二十四中学、市第三十四小学已基本完工，市初级实验中学、市第十七中学、市第十七小学、麻章区第二中学、麻章镇第二小学、湛江开发区第一小学正在动工建设，湛江开发区第四小学已基本完成前期手续办理工作，拟于近期动工建设。	项目前期筹建工作时间长，延误了建设时间。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
9	完成湛江中心人民医院整体搬迁	3 月底前,完成施工收尾、单项工程验收移交及制氧工程施工,完成制氧工程设备调试、检测、验收工作。 4 月底前,完成查漏补缺及验收后整改工作,完成竣工验收及整体移交工作。 5-7 月,新院竣工进入全面移交调试、筹备阶段。 8 月底前,完成湛江中心人民医院整体搬迁。	2017.8	市卫生计生局 市住房城乡建设局 湛江中心人民医院	1. 项目工程建设情况:项目已于 4 月 18 日完成主体工程竣工验收、消防验收、电梯验收、节能验收和防雷检测等工作,已办理移交手续的 10 号和 11 号楼已完成整改工作。正在进行确保医疗建设系统性功能完整闭合和安全运行等工程施工的查漏补缺工作。 2. 相关配套工作情况:一是市政供电、供水、排污、燃气管道工程已完成。二是道路建设和征拆方面,源珠路东盟城至独田村路段约 800 米,已基本完成铺设沥青路面施工。源珠路独田村段民房已完成拆除,正在开展路面清表、平整工作,清坟工作正在进行。新院与东菊村之间的道路,市城市综合管理局已启动立项工作。	弱电智能化、净化系统、医用气体、防护及屏蔽、中心制氧及正负压系统、服务器存储设备项目等医疗专业工程均未完全闭合,未完成竣工验收。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
10	建成 8 间二甲乡镇医院和 500 间公建民营村级卫生站	1. 建成 8 间二甲乡镇卫生院: 5 月 1 日前动工建设雷州市乌石镇、附城镇, 廉江市安铺镇、青平镇, 徐闻县锦和镇等 5 间中心卫生院; 10 月 1 日前动工建设遂溪县城月镇、吴川市振文镇、坡头区龙头镇等 3 间中心卫生院; 12 月底完成 8 间二甲乡镇卫生院建设。 2. 500 家公建民营村级卫生站: 7 月底前建成 300 家, 10 月底前全面完成。	2017. 12	市卫生计生局	1. 8 间卫生院项目进展情况: (1) 雷州市: 附城镇和乌石镇卫生院项目已开工建设, 附城镇中心卫生院已完成土地平整、供水供电及工棚搭建、急诊楼地下层建设, 现正进行首层基础浇灌, 已灌注基柱 16 支。乌石镇中心卫生院已完成土地平整、供水供电及工棚搭建, 正进行地下室基础挖掘, 完成土方 3000 立方米。 (2) 徐闻县: 锦和镇卫生院已动工建设。扩建急诊楼项目土建工程已封顶, 已完成工程进度的 75%; 门诊楼、行政办公楼和后勤保障楼已完成前期工作, 正在办理项目招投标。 (3) 廉江市: 青平镇卫生院项目已获得可行性研究报告的批复, 地质勘查、图纸设计、监理已开标, 正在办理环评、用地规划许可。扩建用地的征地已完成, 正在着手清表。安铺镇卫生院已完成项目立项、国有土地权证、可行性报告、地质勘察招标、项目图纸设计招标等工作。 (4) 吴川市: 振文镇卫生院项目已完成可行性研究报告、选址意见、环境影响评价、医院名称和床位	安铺镇卫生院未能如期在 5 月 1 日前动工。

序号	事项	2017 年度目标任务 (需完成的任务指标)	完成 时限	主办 单位	进展情况	存在问题
					变更。已与部分村委会签订土地征用协议。正在办理规划许可证、地质勘探、图纸设计等工作。 (5) 遂溪县：城月镇卫生院已完成项目立项、选址规划许可、可行性研究报告。已确定项目中标单位，建设工地正进行围蔽和清表工作。 (6) 坡头区：龙头镇卫生院已完成项目申报书和建设可行性报告；项目已进入征地阶段；规划许可、图纸设计、图纸审定、地质勘查等工作正在加紧推进。 2. 500 间公建民营村级卫生站进展情况。已开工建设 342 间，其中，主体工程完工 205 间。	

发：市委、市政府领导班子成员，市政府秘书长、副秘书长、办公室副主任，市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室，市有关单位，各县（市、区）政府（管委会）。
