

## 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

<b>基本情况</b>	项目名称	南柳河整治工程	评价年度	2023年	评价金额	300
	联系人	凌聪	联系电话	18200869748	联系邮箱	swigi@126.com
	实施文件依据	《关于湛江市城市防洪工程可行性研究报告的批复》(粤发改农[2005]494号)			项目级次	二级项目
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	1146.7			
		实际分配下达	市本级	300	转移支付至下级	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	300	转移支付至下级	
		绩效目标情况	预期总体目标	项目已完成并通过合同工程完工验收, 将按要求完成年度资金支付, 做好项目收尾结算工作	是否如期实现预期总体目标	项目已完成并通过合同工程完工验收, 将按要求完成年度资金支付, 推进好项目收尾结算工作

### 指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	100%	100%	2023年实际安排300万元, 已在2023年申请支付	100%	12	已达标	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计	1.项目资金支付申请及支出凭证
		事项管理	8	监管有效性	8			项目已于2017年通过合同工程完工验收并投入使用	100%	8	已达标	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1.工程完工验收工作报告(工程建设管理报告) 2.南柳河整治工程完工验收及质量保证书等

产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	整治河道(km)	各项指标权重=40/指标总数	8.6	8.4	计划整治河道8.6公里,实际完成整治8.4公里,完成率97.67%	97.67%	9.77	计划整治河道8.6公里,实际完成整治8.4公里,完成率97.67%	1.工程完工验收工作报告(工程建设管理报告) 2.南柳河整治工程完工验收及质量保证书等	
		质量指标		验收质量合格率(%)		100	100	项目已于2017年通过合同工程完工验收,验收质量合格率100%	100%	10	已达标	1.工程完工验收工作报告(工程建设管理报告) 2.南柳河整治工程完工验收及质量保证书等 3.南柳河整治工程审核报告封面	
		时效指标		结算期限(年)		1	1	已按照要求完成年度资金支付,完成率100%	100%	10	已达标	项目资金支付申请及支出凭证	
		成本指标		年度项目结算资金(万元)		2213.16	1146.7	年初申请项目结算金额2213.16万元,年初预算安排1146.7万元,完成率51.8%	51.80%	5.18	年初申请项目结算金额2213.16万元,年初预算安排1146.7万元,完成率51.8%	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	关于批复2023年度市直部门预算的通知(部门预算项目支出及其他支出预算表)
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数		各项指标权重=40/指标总数								
		社会效益指标		防洪标准(年)		50	50	项目设计防洪标准为50年一遇,项目实施完成后,河道标准提升至50年一遇	100%		已达标	1.工程完工验收工作报告(工程建设管理报告) 2.南柳河整治工程完工验收及质量保证书等 3.南柳河整治工程审核报告封面	
		生态效益指标											
		可持续影响指标		工程设计使用年限(年)		50	50	根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL 654-2014),项目堤防为二级堤防,工程等级为II等,其主体工程使用年限为50年	100%	40	已达标	水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范(SL 654-2014)	
满意度指标	受益群众满意度	》90%	》90%	项目已于2017年通过合同工程完工验收并投入使用,为湛江市城区防洪发挥了重要作用,有力保障了两岸人民生命财产安全	100%		已达标	1.工程完工验收工作报告(工程建设管理报告) 2.南柳河整治工程完工验收及质量保证书等					
合计:	100		100		100				94.95				

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:

1.

改进措施:

1.

2.