



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江交投城市停车服务经营有限公司 金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|-------|--------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---|--|------------------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | | 赤坎九二一路立体停车楼 | | | | 评价年度 | | 2022 | | 评价金额 | | 200 | |
| | 主管部门 | | 市城市管理和综合执法局 | | | | 联系人及联系电话（含手机） | | 0759-3197119 | | 联系邮箱 | | | |
| | 实施单位 | | 湛江交投城市停车服务经营有限公司 | | | | 联系人及联系电话（含手机） | | 0759-3162989 | | 联系邮箱 | | 289306525@qq.com | |
| | 实施文件依据 | | 《关于加强市区停车场（停车位）建设和管理的建议》 | | | | | | | | | | | |
| | 支出主要内容 | | 设备费用、建设费用 | | | | | | | | | | | |
| 资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 | | | 实际分配下达 | | 实际到位（项目单位） | | 实际支出（项目单位支出） | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出 | | | | |
| | 合计 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | | | | |
| | 市财政资金 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | | | | |
| | 省财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | | | |
| 项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 交投停车公司经集团公司党委会〔〔2020〕19号〕 | | | | | | | | | | 存在问题和改进措施 | | |
| | 政府采购情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理制度文件 | 《关于加强市区停车场（停车位）建设和管理的建议》 | | | | | | | | | | 该施工场地狭窄，工作面施展不开，影响到施工进度，停车公司安排专人配合施工单位开展工作，同时协调交警部门，给施工单位解决在施工过程出现的问题。 | | |
| | 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2021年度 | 是否验收 | 是 | 验收时间 | 2021年度 | | | | | |
| | | 验收文件及文号 | 《赤坎立体停车机械只能停车楼项目竣工验收总结》 | | | | | | | | | | | |
| 评价年度总体目标 | 预期目标综述 | | | | | 实际完成情况 | | | | | 是否如期实现预期目标： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 预计该立体停车楼每日可收入2475元，每月可收入7.43万元，每年收入89万元 | | | | | 2022年我司根据项目实际情况申请拨付200万元，财政局拨付200万元，我司及时投入赤坎九二一路立体停车楼项目资本金确保项目顺利开展实施。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | | | 预期目标值 | | 实际完成值 | | 目标偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目总投入 | | | 350 | | 350 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：确保停车楼设备良好，合格率不低于90% | | | 不低于90% | | 不低于90% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2021年九二一路立体停车楼竣工验收 | | | 2021年九二一路立体停车楼竣工验收 | | 项目正常施工 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：总投入约350万元 | | | 总投入约350万元 | | 总投入约350万元 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：停车楼使用率 | | | 停车楼使用率达到100% | | 停车楼使用率达到100% | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：有效缓解“停车难”问题 | | | 附近道路拥堵率低于40% | | 附近道路拥堵率低于40% | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：是否影响周边的生态 | | | 否 | | 否 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展年限 | | | 10 | | 10 | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到95%以上 | | | 达到95%以上 | | 完成96% | | | | | | |