

湛江市水务局

市水务局关于审计发现问题的整改报告

湛江市审计局：

贵局《湛江市审计局关于切实做好审计查出问题整改工作的督办函》（湛审函〔2022〕306号）已收悉。我局高度重视，组织相关科室对照未完成整改的问题认真分析原因，对项目的进度情况认真进行梳理，采取措施，立行立改。现将具体情况汇报如下：

一、存在问题及整改情况

存在问题：关于湛江市中心城区水系综合治理工程未按时竣工的问题。

整改情况：已整改。截至12月12日，该项目50个子项目中，涉及中心城区黑臭水体整治的48个子项目已交/完工验收，不涉及黑臭水体整治的2个子项目分别是：湖光污水处理厂及配套管网工程正在施工，预计今年年底前完工；西城二污水处理厂及配套管网工程因麻章区征地拆迁原因至今仍无法进场勘察设计和开工建设。湖光污水处理厂及西城二污水处理厂未按时完成的主要原因是征地拆迁问题，为加快推进项目建设进度，我局不断地采取各种措施协调麻章区落实征地拆迁

工作。主要领导亲自协调，多次率队深入现场研究和优化设计污水管线路由方案，督促麻章区和湖光镇加大力度解决征地拆迁问题。多次提请市中心城区水系综合治理指挥部和市重点项目办协调推进。2022年8月26日，市水治办组织召开西城二污水厂征地协调会；2022年9月29日，麻章区政府上报西城二污水厂征地方案，市政府于2022年10月13日批复麻章区政府，同意预拨800万征地费用至麻章区，我局已于10月24日发函市财政局申请拨付，今年市财政较为困难，暂时无法拨付该笔资金，待明年拨付。截至目前，湖光污水厂生产区16座单体建筑主体工程已全部完成，单机调试已完成，正在进行单体清水调试。湖光镇至厂区污水已具备临时通水。办公区2座单体建筑正在进行施工，预计12月底完工。湖光污水处理厂的5.5公里污水主干管（海洋大学至污水厂）中仍有0.6公里未提供施工用地，西城二污水处理厂的全部施工用地都未提供（待征地拆迁款下达后，就可以进场施工）。

下一步工作措施：一是对已交/完工验收的48个子项目督促广业公司加强运营维护工作，确保发挥正常效益。二是对尚未完成的湖光污水处理厂和西城二污水处理厂督促麻章区和湖光镇加快征地拆迁工作，协调市财政尽快统筹拨付所需征地拆迁款费，千方百计加快项目建设进度。

二、下一步工作计划

接下来，我局将按照《湛江市人民政府关于印发湛江市重点项目建设进度预警及协调处置工作规程的通知》（湛府办〔2016〕286号）的要求，压实主体责任，主动协调项目征地存在的问题以及积极与相关单位进行沟通对接，加快推进重点项目建设。

附件：关于湛江市中心城区水系综合治理工（2019-2023年第一阶段）特许经营项目的整改情况及证明材料



（联系人：龙树钊，联系电话：0759-3193844）