

附件：

## 2012年《政府工作报告》18件民生实事前三季度落实情况评估表

序号	事 项	各阶段完成 主要工作名称	完成 时限	主办单位	进展情况	综合评 估等级
1	完成农村公路硬底化改造 850 公里	新改建新农村路面硬底化里程 850 公里	2012. 12	市交通运输局	全市约完成 805 公里，完成投资总额约 2.79 亿元，占全年计划总量的 94.7%。	好
2	扶持建设农副产品生产基地 10 个、储备基地 4 个，新增平价商店 100 家	2012年6月底前完成蔬菜基地和储备基地的考察工作，争取10月前完成农副产品生产基地 10 个、储备基地 4 个的扶持建设	2012. 12	市物价局	实际完成 14 个蔬菜大棚基地，5 个冷藏储备基地的考察组建工作，均已开工建设。正在争取省级价格调节基金扶持。	好
		新增平价商店 100 家：市区完成 50 家，县（市）完成 50 家；每个季度完成 25 家			已新增平价商店 140 家，提前超额完成目标任务，完成年度任务的 140%，已进入规范管理和工作总结阶段。	
3	完成农村劳动力免费技能培训 4 万人，新增转移就业 13 万人		2012. 12	市人力资源社会保障局	全市完成农村劳动力免费技能培训 37404 人，完成年度任务的 94%。新增转移就业 138927 人，完成年度任务的 107%。	好
4	城镇新增就业 6.5 万人、失业人员实现再就业 4 万人，组织旅游企业提供就业岗位 3000 个		2012. 12	市人力资源社会保障局	城镇新增就业 6.6 万人，完成年度任务的 102%；失业人员实现再就业 3.8 万人，完成年度任务的 95.9%。	好
				市旅游局	旅游企业提供就业岗位 2462 个，完成年度任务的 82%。	

序号	事 项	各阶段完成 主要工作名称	完成 时限	主办单位	进展情况	综合评 估等级
5	完成 33 条贫困村 1056 户“整村搬迁”	1. 2012 年 4 月份完成村庄搬迁申报材料上报工作；2. 按省安排搬迁贫困村数量完成指标内贫困村庄的搬迁宅基地；3. 7 月份完成搬迁村庄的总体规划；4. 8 至 11 月份督查各搬迁村的建房进度；5. 12 月份对搬迁村验收，下拨建房款	2012. 12	市农业局	已竣工 845 户，占搬迁总户数的 80%，在建 211 户，占总户数的 20%。	好
6	改造农村低收入困难群众住房 1.68 万户		2012. 12	市农业局	已竣工 11819 户，占总户数的 70.4%，在建 1614 户，占总户数的 9.6%，未开工 3367 户，占总户数的 20%。	好
7	新建水库移民新村 85 条，解决 4000 户、1.8 万人住房困难	2012 年 6 月底完成计划编报审批，12 月底完成建设任务	2012. 12	市水务局	已投入中央大中型水库移民扶持资金 1091.28 万元，基本完成 71 条村庄 3360 户 15120 人的建房任务，完成年度任务的 84%。	好
8	完成 21 宗农村饮水安全工程，解决 28 万人饮水安全问题	2012 年 6 月底全部开工，12 月底完成建设任务	2012. 12	市水务局	21 宗工程已全部开工，完成投资约 14200 万元，解决 24.9 万人饮水安全问题，完成年度任务的 89%。	好

序号	事 项	各阶段完成 主要工作名称	完成 时限	主办单位	进展情况	综合评 估等级
9	建设城镇保障性安居工程 3631 套，着力解决低收入家庭住房困难	2012 年内全部开工，年底竣工率达 32.8%	2012.12	市房管局	已经落实保障房项目 38 个，共 4291 套（户），其中：公共租赁住房 2665 套，城市棚户区改造 1020 套，国有工矿棚户区改造 388 套，住房租赁补贴 218 户。已开工建设 3665 套，建筑面积 23.60 万平方米，项目开工率为 92.37%。基本建成 792 套，面积 4.03 万平方米。项目竣工率为 57.77%。超额完成省下达的 9 月底开工率达 90% 以上的目标任务，正在全力推进 10 月底前完成 100% 开工任务。年初计划用作保障性住房的部分土地储备根据实际情况进行调整更新，保障性安居工程质量安全监管、规划审批工作正有序推进。	好
		保障性安居工程质量安全监管		市住房城乡建设局		
		计划供地：海滨路霞海村内 9.5 亩（面向港务局五区搬迁户）、赤坎南方六横路 3 号 10 亩（面向教师）、霞山人民大道机电学校 20 亩（面向教师）作公租房建设；麻坡公路南侧 49 亩、文明路 8 号 10 亩作限价房建设		市土地储备中心		
		配合做好土地入储办理手续		市国土资源局		
				市城市规划局		
10	市区新增公交车 50 辆、出租车 300 辆	市区新增公交车 50 辆：2012 年 6 月底 20 辆投入营运；10 月底余下 30 辆投入营运	2012.12	市交通运输局	已新增公交车 34 辆。其中市公交公司新增小公交车 12 辆，坡头区公交公司新增中型公交车 22 辆。新增的 912 路（坡头镇—海大寸金学院）开通方案已获批复，计划投放 20 辆公交车 11 月底正式营运。	中
		市区新增出租车 300 辆：4 月完成方案报批工作；6 月完成招标投标工作；8 月底投入 150 辆营运；11 月底投入 150 辆营运			《2012 年湛江市市区新增 300 辆出租汽车经营权配置方案》在 9 月 28 日得到市政府的正式批复，10 月 17 日省交通运输厅完成审查备案，10 月 26 日已发布招标公告，11 月底完成招标工作，12 月 5 日前签订中标合同，12 月底 300 辆新增出租车陆续投放营运。	

序号	事 项	各阶段完成 主要工作名称	完成 时限	主办单位	进展情况	综合评 估等级
11	完成城区 38 个农贸市场升级改造	完成 24 个社会办农贸市场升级改造任务：2012 年 8 月底前完成 6 个，9 月底前完成 8 个，10 月底前完成 10 个	2012.10	市工商局	<p>根据创卫工作安排，我市纳入市场升级改造工程的社市场 46 个，比年初安排增加 8 个，涉及面积约 51.56 万平方米。</p> <p>(1) 31 个社会办市场升级改造工作稳步推进。除 2 个准备关闭的市场（建设市场、金沙湾新城市场）和赤坎保兴市场未动工（原动工，后又停工）外，其余的 28 个社会办市场已全部动工，其中有 9 个基本竣工。</p> <p>(2) 列入升级改造的 15 个市政府所属市场已全部动工，有 7 个市场已完工。新村市场二期、工农、百园、北桥、南华 5 个市场预计在 2012 年底前竣工；寸金市场因需配合廉租房建设，2012 年底前可完成工程总量的 50%，可部分投入使用；泉庄市场于 2012 年 4 月份动工改造，已完成工程总量的 40%，因涉及搬迁问题，根据市政府工作部署终止该市场升级改造工作；红新市场因周边住户干扰施工进度缓慢。</p>	中
		完成 14 个市区所属农贸市场的改造		市市场物业管理总站		
12	新建和改扩建乡镇敬老院（中心）20 所	2012 年 2 月部署工作，3 月份先行点实施，4 月份全面实施，6 月份完成 30%，8 月份完成 50%，12 月份完成 100%	2012.12	市民政局	已投入资金 207 万元，20 所新建和改扩建乡镇敬老院（中心）已全部动工，其中完工的有 12 所，完成年度任务的 60%。	
13	创建 10 个综合减灾示范社区		2012.12	市民政局	已实行网上申报的社区有 13 个，其中已完成创建工作的有 6 个社区，完成年度任务的 60%。	
14	建设乡镇（街道）公共就业保障服务平台 119 个		2012.12	市人力资源保障局	2012 年省下达建设乡镇（街道）公共就业保障服务平台任务 121 个，目前，已完成建设任务 24 个，正在建设 81 个，占年度建设任务的 86.8%；未开工建设 16 个，占任务总数的 13.2%，已全部落实建设用地。霞山区、廉江市、徐闻县、吴川市、遂溪县完工率在 50% 以下，雷州市 21 个建设任务正在建设 11 个，开工率只有 52.4%。	中

序号	事 项	各阶段完成 主要工作名称	完成 时限	主办单位	进展情况	综合评 估等级
15	投入 1000 万元建设 10 间乡镇卫生院	县（市、区）的 10 间未达标乡镇卫生 院改造建设	2012. 12	市卫生局	<p>由于乡镇卫生院建设工程一般在每年 1 月下达建设指标，3 月确定具体建设单位，要求建设工期在 2012 年 6 月至 2013 年 6 月完成，属于跨年工程，年内无法全部建成。</p> <p>廉江市塘蓬卫生院正在主体施工，新民卫生院已完成项目报建设、图纸设计、工程预算等工作，正在进行项目招标，良垌卫生院由于原址面积小，重新征地建设，正在办理土地划拨，规划设计同时进行；雷州市雷高卫生院已完成项目预算、图纸设计各项目报建设等工作；吴川市覃巴卫生院建设进度较快，完成五层主体建设，正在装修；遂溪县界炮卫生院完成招标，正在打基础；徐闻县海安卫生院已完成预算和图纸设计等工作；坡头区南三卫生院立项已批复，已完成图纸设计和项目预算等工作，计划 12 月动工；湛江开发区东海卫生院正在进行第一层主体建设。预计 10 间卫生院在年底前可全部开工，3 间完成主体工程，并于 2013 年 6 月前全部按期按质完成建设任务。</p>	中
16	完成北桥河和赤坎 江整治工程，南柳河 整治工程动工	赤坎江整治二期工 程已完成，正在办 理验收手续	2012. 12	市城市综 合管理局	(1)北桥河污染整治工程包括沿岸污染源整治和河道整治工程两部分。①污染源整治工作和河道清淤工程已于上半年完成。检查发现，部分地区非法养殖有死灰复燃的迹象，如赤坎区新坡村原养殖场所未彻底清拆，非法养殖户重返旧地养殖，正在采取措施强化养殖场整治效果；②北桥河上游麻章段河道整治工程：市城市综合管理局负责的上游段截污、引水工程已完成；荣盛公司负责段截污渠目前完成 90 米，预计 2012 年 11 月底完成；宏威宝公司负责部分目前已完成挡墙基础，正在砌挡墙；③北桥河上游福建村段 800 米截污管道工程：北桥河上游河道两侧截污管道已完成约 620 米，占总工程量的 75%，赤坎区与 51 户种植户全部签订了补偿协议，33 户拆迁户有 18 户正式签订了拆迁补偿协议，共支付补偿经费 140 多万元；④北桥河两侧人行道美化工程：已完成北侧 800 米，其他地段已完成施工图设计编制，正在进行施工前的准备工作，计划 11 月底完成；⑤北桥河拦水坝蓄水造景已完成施工图设计编制，正在进行施工前的准备工作，计划 11 月底完成；⑥向北桥河排放污水的	中
		北桥河综合整治工 程：完成北桥河上 游截污，河道清理 清淤，设坝蓄水， 河岸整治	2012. 12			
		2012 年 12 月完成南柳 河一、二号渠截污整 治，2013 年上半年基 本完成主河道清淤和 截污整治	2013. 6			
		北桥河流域养殖业 污染整治	2012. 3	赤坎区政府		

序号	事 项	各阶段完成 主要工作名称	完成 时限	主办单位	进展情况	综合评 估等级
16	完成北桥河和赤坎江整治工程，南柳河整治工程动工	完成麻章污水处理厂管网征地拆迁及养猪场清理工作	2012.3	麻章区政府	<p>33家企业已按环保要求进行整改，其中有18家做了承诺；⑦赤坎水质净化厂三期前期工作已启动，正在进行可行性研究、环境影响评价、地质勘探工作。</p> <p>(2)赤坎江整治工程已于2012年5月完成，目前已完成验收，正在办理结算手续。</p> <p>(3)南柳河整治工程（包括南柳河一、二号渠整治和主河道整治）。第一阶段主要对河道截污、清淤及岸墙修复，目前已完成一号渠施工，二号渠已完成250米，仍有约300米由于地上附着物未处理以致无法继续施工；南柳河主河道整治工程已完成施工招投标工作，施工单位已进场施工。由于施工范围内地面附着物清理工作未完成，影响工程大面积施工。环保部门多次深入南柳河沿岸调查，绘制污染源分布图，开展环境安全风险隐患排查工作。</p>	中
		加大监管力度，完成北桥河上游污染整治	2012.3	遂溪县政府		
		督促北桥河沿河两岸水污染企业达标排放	2012.12	市环保局		
		督促南柳河沿河两岸水污染企业达标排放				
17	建成乡镇（街道）文化站21个、农村文化室370个		2012.12	市文广新局	<p>21个乡镇（街道）文化站建设已完成主体工程5个，动工7个，霞山区新兴街道、雷州市东里镇、企水镇、白沙镇、龙门镇、客路镇，廉江市高桥镇、石颈镇、石角镇等9个文化站至今均未落实资金、未动工。370个行政村（社区）文化室建设已完成主体工程的279个，正在动工的91个。</p>	差
18	加快210所中小学规范化建设，动工建设中等职业学校项目16个、30.7万平方米	1. 2012年底之前完成中小学规范化学校建设；2. 加快建设职教基地，争取年底入园学校动工建设	2012.12	市教育局	<p>(1)全市纳入教育民生实事工程的义务教育规范化学校210所，项目320个，计划投资6.68亿元。目前到位资金2.5亿元；资金到位率68.40%；累计完成投资2.35亿元；开工项目308个，开工率96.25%；竣工项目213个，竣工率66.56%。该项工作在全省排名靠后，雷州市、廉江市、遂溪县、赤坎区竣工率未达50%。</p> <p>(2)2012年纳入民生实事工作的有6所中等职业学校建设16个项目，建筑面积30.7万平方米，投资7.57亿元。目前到位资金2.49亿元，资金到位率32.88%，累计完成投资7145.32万元；开工项目16个，开工率100%，其中已竣工项目12个，项目竣工率75%。湛江机电学校新校区建设正在积极推进土地清表，力争年底前进行“三通一平”。</p>	差