

附件 4

建筑工程新开工项目前期条件申请表

工程名称		建设规模								
工程地址		工程造价								
建设单位		设计单位								
施工单位		监理单位								
现场 施工单位 管理人员是否与开工建设申请表人员相符		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合								
现场 监理单位 管理人员是否与开工建设申请表人员相符		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合								
	核验主要项目	规范要求及指标内容	开工现场实际情况							
			自查记录			核验记录				
			符合	基本符合	不符合	无此项	符合	基本符合	不符合	无此项
现场 核 验 记 录	1.三通一平及 拆迁	路通、水通、电通								
		拆迁工作全部完成								
	2.工地围墙（围 栏）	临街主要道路：高度不低于 2.5m								
		临街非主要道路：高度不低于 1.8m								
		围挡材料应采用彩色定型钢板（金属条）或砖、混凝土砌块等墙体（围栏），临街面美化处理								
	3.施工通道（含 出入口）	已经硬底化								
	4.材料堆场	已经硬底化								
	5.现场办公室	砖瓦房或活动板房								
		水泥地面								
	6.工人宿舍（砖 瓦房或活动 板房）	水泥地面								
统一架床										
7.工人饭堂	地面浇筑混凝土									
	墙壁贴白瓷片（不低于 1.5m）									
	设纱窗纱门									

		距离厕所、污染源是否不少于 20m							
	8.工地厕所	地面铺瓷砖，墙壁贴白瓷片，是否符合卫生要求							
	9.洗车槽、建筑垃圾处置措施	排水顺畅，并有冲洗设备，签订建筑垃圾运输合同，是否安装出入口监控设备，是否完善保洁措施							
	10.排水设施	现场排水设施是否完善、顺畅、并有三级沉沙井							
	11.施工标志牌	标牌内容是否齐全：项目名称、建设单位、施工单位、项目经理的姓名、开竣工日期及监督电话。扬尘治理责任人、建筑垃圾处置监督员。							
	12.安全防范	工地周边高压线、危房、地下管线等危险源，是否采取了安全防护措施							
		危险源是否有公示牌							
	13.消防设施	设立消防水池或安装专用消防栓、消防灭火器是否符合要求							
资料 核 查 记 录	14.安全制度及机构	是否成立安全生产、文明施工管理机构，建立安全管理各项制度							
	15.管理目标	管理目标（伤亡控制指标、安全评价、文明施工）是否符合要求							
	16.前期安全资料及措施	单位工程施工组织设计及各项安全专项施工方案是否具备；如有深基坑工程，其专项施工方案是否经专家论证通过							
核 查 意 见	<p><u>(填住建部门全称)</u>：</p> <p>本工程已按照相关法律、法规规定办理了相关手续，施工现场已经具备开工条件和保证工程施工安全的具体措施，现申请开工建设。我单位郑重承诺：我单位对所填的内容和有关材料的真实性负责，并愿意承担相关法律责任。</p> <p>建设单位项目负责人（签名）：联系电话（手机）：</p> <p>建设单位（公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>								
	<p>施工单位意见：</p> <p>项目负责人（签名）：</p> <p>施工单位（公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		<p>监理单位意见：</p> <p>总监（签名）：</p> <p>监理单位（公章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

备注：在“自查记录”“核验记录”相应的一栏内打“√”即可。